

Акт № 2

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 06.12.2018, заключенного с ОАО «СКЭК» на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в Промышленновском муниципальном районе

пгт. Промышленная

« 18 » 06 2020 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 90 концессионного соглашения от 06.12.2018, постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 11.08.2017 № 898-П «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 06.12.2018 в отношении объектов теплоснабжения рабочей группой проведены контрольные мероприятия по осуществлению ОАО «СКЭК» инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 06.12.2018 концессионером ОАО «СКЭК» за 2019 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество за счет средств местного бюджета в сумме 46667 тыс. руб.;
- в результате исполнения мероприятий, указанных в приложении № 1, концессионером в 2019 году были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения (приложение № 2).

КОНЦЕДЕНТ

Председатель КУМИ администрации
Промышленновского муниципального
округа

Н.В. Удовиченко

Члены рабочей группы:

Заведующий сектором учета, отчетности и
имущественных отношений КУМИ
администрации Промышленновского
муниципального округа

О.А. Хахалина

Заведующий сектором экономического
развития администрации
Промышленновского муниципального
округа

А.П. Безрукова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
Промышленновского муниципального
округа

В.Е. Серебров

КОНЦЕССИОНЕР

ОАО «СКЭК»

Д.И. Волков

Генеральный директор
ООО «ПКС»

А.С. Минаков

Начальник Управления по
жизнеобеспечению и строительству
администрации Промышленновского
муниципального округа

А.А. Зарубин

Носов

Приложение № 1
к акту № 2
о результатах контроля за исполнением
концессионного соглашения от
06.12.2018, заключенного с ОАО "СКЭК"
на объекты коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения,
расположенные в Промышленновском
муниципальном районе
от 19.06.2020

**Объем и источники инвестиций, привлекаемых концессионером
по узлу теплоснабжения
Промышленновский район на 2018 - 2025 г.г.**

тыс.руб.

№ п/п	Наименование строек объектов, видов работ	Объем- ные показа- тели	Скоррект ированны й план на 2019г. (в т.ч. НДС- 20%)	факт 2019г.(в т.ч. НДС- 20%)	Источник инвестиций
12	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-150 ДК в д. Каменка, ул. Федирко, 80а		4 978	4 978	районный бюджет
12.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-150 ДК в д. Каменка, ул. Федирко, 80а	1 шт.	4 978	4 978	
13	Установка модульной угольной котельной Терморобот ТР- 150 для отопления СДК и ФАП д. Абышево		4 756	4 756	районный бюджет
13.1	Установка модульной угольной котельной Терморобот ТР- 150 для отопления СДК и ФАП д. Абышево	1 шт.	4 756	4 756	
14	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 ДК в д. Калинкино, ул. Школьная, 3-1		5 773	5 773	районный бюджет
14.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 ДК в д. Калинкино, ул. Школьная, 3-1	1 шт.	5 773	5 773	
15	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 ДК в д. Уфимцево, ул. Молодежная, 10а		4 306	4 306	районный бюджет
15.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 ДК в д. Уфимцево, ул. Молодежная, 10а	1 шт.	4 306	4 306	
16	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 СК в д. Портнягино, ул. Школьная, 20		4 303	4 303	районный бюджет
16.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-60 СК в д. Портнягино, ул. Школьная, 20	1 шт.	4 303	4 303	
17	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Шуришка.		4 665	4 665	районный бюджет
17.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Шуришка.	1 шт.	4 665	4 665	
18	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Озерки, ул. Центральная, 63		4 688	4 688	районный бюджет
18.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Озерки, ул. Центральная, 63	1 шт.	4 688	4 688	
19	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Васьково, ул. Центральная, 55		4 660	4 660	районный бюджет
19.1	Установка модульной угольной котельной терморобот ТР-100 ДК в д. Васьково, ул. Центральная, 55	1 шт.	4 660	4 660	
20.	Установка модульной угольной котельной терморобот "Прометей автомат" (Прв 140) в п. Плотниково, ул. Лесная, 10		4 780	4 374	районный бюджет
20.1	Установка модульной угольной котельной терморобот "Прометей автомат" (Прв 140) в п. Плотниково, ул. Лесная, 10	1 шт.	4 780	4 374	
21	Установка модульной угольной котельной терморобот "Прометей 80" в п. Голубево, ДК		4 247	4 196	
21.1	Установка модульной угольной котельной терморобот "Прометей 80" в п. Голубево, ДК в библиотеке	1 шт.	4 247	4 165	районный бюджет
	ИТОГО		47 156	46 667	