

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 10.11.2015, заключенного с ОАО «СКЭК» на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенные в Промышленновском муниципальном районе

пгт. Промышленная

«14» августа 2017 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 11.08.2017 № 898-П «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 10.11.2015 в отношении объектов теплоснабжения рабочей группой проведены контрольные мероприятия по осуществлению ОАО «СКЭК» инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 10.11.2015 концессионером ОАО «СКЭК» за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 79303 тыс.руб., в том числе за 2015 год – 64273 тыс.руб., за 2016 год – 15030 тыс.руб. (приложение № 1).

КОНЦЕДЕНТ

Председатель КУМИ администрации
Промышленновского муниципального
района

Н.В. Удовиченко

Члены рабочей группы:

Заведующий сектором учета, отчетности и
имущественных отношений КУМИ
администрации Промышленновского
муниципального района

О.А. Хахалина

Заведующий сектором экономического
развития администрации
Промышленновского муниципального
района

А.П. Безрукова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы
Промышленновского муниципального
района

В.Е. Серебров

КОНЦЕССИОНЕР

ОАО «СКЭК»

Д.И. Волков

Генеральный директор
ООО «ПКС»

А.С. Минаков

Начальник Управления по
жизнеобеспечению и строительству
администрации Промышленновского
муниципального района

Н.Г. Малышев

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером
по узлу теплоснабжения Промышленновский район в 2015-2016гг.

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Наименование строк объектов, видов работ	Объемные показатели	Всего:	План на 2015 г.	Факт 2015 г.	План на 2016 г.	Факт 2016 г.	Итого 2015-2016 гг.	
								План	Факт
1	Реконструкция котельной №1 п. Плотниково, ул. Майская, 1а		3 769	0	0	0		0	
1.1	Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВр-2,5	1 шт.	3 769					0	
2	Реконструкция котельной №2 п. Плотниково, ул. Полевая, 16		1 939	0	0	317		317	
2.1	Замена НР-18 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0	
2.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
3	Реконструкция котельной №3 д. Колычево, ул.Весенняя, 12а		1 939	0	0	317		317	
3.1	Замена НР-18 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0	
3.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
4	Реконструкция котельной №3 пгт. Промышленная, Весенняя, 40б		811	811		0		811	
4.1	Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8	1 шт.	811	811	742			811	742
5	Реконструкция котельной №10 пгт. Промышленная, Октябрьская, 2г		811	811		0		811	
5.1	Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8	1 шт.	811	811	824			811	824
6	Реконструкция котельной №11 пгт. Промышленная, Механическая,4а		1 424	0		1 424		1 424	
6.1	Замена конвейера шлакозолоудаления	1 шт.	1 424		1 747	1 424		1 424	1 747
7	Реконструкция котельной №14 пгт. Промышленная, Некрасова, 20д		2 813	0		0		0	
7.1	Замена котлов НР-18 на КВр-1,16	1 шт.	2 813					0	
8	Реконструкция котельной №16 пгт. Промышленная, Рябиновая, 3Б		10 386	0		2 848		2 848	
8.1	Замена котлов КВр-2,5 ШП в сборе на КВр-2,5	2 шт.	7 538					0	
8.2	Замена конвейера углеподачи	1 шт.	1 424			1 424	1690	1 424	1 690
8.3	Замена конвейера шлакозолоудаления	1 шт.	1 424		1 624	1 424		1 424	1 624
9	Реконструкция котельной №18 пгт.Промышленная, Фасадная, 7б		4 086	0		317		317	
9.1	Установка котла котлов КВр - 2,5	1 шт.	3 769					0	
9.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
10	Реконструкция котельная №1, с. Окунево, ул. Садовая, 10		1 939	0		0		0	
10.1	Замена котлов КВс - 0,93 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0	
10.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0	
11	Реконструкция котельной №15. пгт.Промышленная, ул.Тельмана, 35А		1 424	0		1 424		1 424	
11.1	Замена конвейера шлакозолоудаления	1 шт.	1 424			1 424	1715	1 424	1 715
12	Реконструкция котельной №3, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6А		1 537	1 220		317		1 537	
12.1	Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4	2 шт.	1 220	1 220	569			1 220	569
12.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
13	Реконструкция котельной №4, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108		1 445	0		0		0	
13.1	Замена котлов НР-18 на КВр-0,2	2 шт.	1 128					0	
13.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0	
14	Реконструкция котельной №5, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30		317	0		317		317	
14.1	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
15	Реконструкция котельной №6, с. Титово, ул. Советская, 57а		1 939	0		317		317	
15.1	Замена котлов КВр-1.16 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0	
15.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
16	Реконструкция котельной №7, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54		1 939	0		0		0	
16.1	Замена котлов КВс-0,93 и КВ-0,65 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0	
16.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0	
17	Реконструкция котельной №8, с. Васького, ул. Новая, 1		317	0		317		317	
17.1	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
18	Реконструкция котельной №9, п. ст. Падунская, ул. Калининна, 15		1 939	76		1 863		1 939	
18.1	Замена котлов КВс-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8	2 шт.	1 622	76	1 647	1 546		1 622	1 647
18.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317	
19	Реконструкция котельной №10, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1		1 128	0		0		0	

19.1	Замена котлов НР-18 на КВр-0,2	2 шт.	1 128				0	
20	Реконструкция котельной №11, с. Тарасово, ул. Заречная, 82		1 939	0		1 939		1 939
20.1	Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8	2 шт.	1 622		1 372	1 622	976	1 622 2 348
20.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
21	Реконструкция котельной №12, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б		2 750	0		1 939		1 939
21.1	Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8	3 шт.	2 433		1 629	1 622		1 622 1 629
21.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
22	Реконструкция котельной №13, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К		1 629	0		0		0
22.1	Замена котлов КВр-0,35 на КВр-0,4	2 шт.	1 312					0
22.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0
23	Реконструкция котельной №14, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А		1 939	0		317		317
23.1	Замена котлов КВр-0,65 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0
23.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
24	Реконструкция котельной №15, с. Журавлево, ул. Центральная, 47г		1 445	0		1 445		1 445
24.1	Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2	2 шт.	1 128		1 270	1 128		1 128 1 270
24.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
25	Реконструкция котельной №19, с. Ваганово, ул. Центральная, 22А		1 939	0		0		0
25.1	Замена котлов НР-18 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0
25.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0
26	Реконструкция котельной №20, с. Ваганово, ул. Центральная, 3б		1 939	0		317		317
26.1	Замена котлов НР-18 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0
26.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
27	Реконструкция котельной №21, д. Прогресс		1 939	0		0		0
27.1	Замена котлов НР-18 на КВр-0,8	2 шт.	1 622					0
27.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0
28	Реконструкция котельной №26, д. Уфимцево, пер. Школьный, 3		1 956	0		0		0
28.1	Замена котлов КВр-1,16 на КВр-0,8	2 шт.	1 639					0
28.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317					0
29	Реконструкция котельной №27, с. Лебеди, ул. Центральная, 38		1 939	0		1 939		1 939
29.1	Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8	2 шт.	1 622		1 672	1 622		1 622 1 672
29.2	Установка системы ХВО	1 шт.	317			317		317
30	п. Соревнование. МБОУ "Соревнованская ООШ". Установка модульной угольной котельной		5 267	5 267		0		5 267
30.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-300	1 шт.	5 267	5 267	4 429		381	5 267 4 809
31	д. Пор-Искитим, МБОУ "Пор-Искитимская ООШ". Установка модульной угольной котельной		5 366	5 366		0		5 366
31.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-300	1 шт.	5 366	5 366	3 643		347	5 366 3 990
32	д. Каменка. МОУ "Каменская ООШ". Установка модульной угольной котельной		5 756	5 756		0		5 756
32.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-200	1 шт.	5 756	5 756	4 539		367	5 756 4 906
33	с. Краснинское. Участковая больница по адресу: ул. Спортивная, 2а. Установка модульной угольной котельной		5 602	5 602		0		5 602
33.1	Монтаж котельной Терморобот 2х60	1 шт.	5 602	5 602	7 108		467	5 602 7 576
34	с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11. Установка модульной угольной котельной		4 923	4 923		0		4 923
34.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-300	1 шт.	4 923	4 923	4 207		395	4 923 4 602
35	с. Краснинское. "Краснинский ООШ", ул. Центральная, 8б. Установка модульной угольной котельной		5 947	5 947		0		5 947
35.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-200	1 шт.	5 947	5 947	6 433		457	5 947 6 890
36	с. Краснинское. МБДОУ "Краснинский д/сад", ул. Советская За. Установка модульной угольной котельной		4 025	4 025		0		4 025
36.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-150	1 шт.	4 025	4 025	3 593		339	4 025 3 932
37	с. Труд. "ООШ", ул Школьная 11. Установка модульной угольной котельной		5 197	5 197		0		5 197
37.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-150	1 шт.	5 197	5 197	4 058		348	5 197 4 407
38	с. Ваганово. Вагановский ДК. Установка модульной угольной котельной		5 194	5 194		0		5 194
38.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-300	1 шт.	5 194	5 194	3 773		392	5 194 4 165
39	с. Калинин. "ООШ". Установка модульной угольной котельной		5 392	5 392		0		5 392
39.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150	1 шт.	5 392	5 392	5 589		565	5 392 6 154
40	с. Калинин, д/сад. Установка модульной угольной котельной		4 370	4 370		0		4 370
40.1	Монтаж котельной Терморобот ТР-40	1 шт.	4 370	4 370	3 805		364	4 370 4 169
41	с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) Установка модульной угольной котельной,		3 812	0		306		306
41.1	Монтаж котельной терморобот ТР-100	1 шт.	3 812			306	6227	306 6 227
ИТОГО			122 167	59 957	64 273	17 980	15 030	77 937 79 303